

Nº: 821

Técnico: Jorge Albano

Data: sábado, 02-08-2025

Detalhes:

Recolha das águas, valores hipoclorito e contadores, colocação de varão roscado na cabeça da bomba doseadora de ácido da Ativa por a mesma ter os parafusos partidos, substituição do tubo de cima da bomba doseadora de hipoclorito do Banzai, análises da tarde, calibração dos PCA's (Brinmcadeiras, Big Fall, Jacuzzi, Banzai, Ativa, Funda e Pistas).

Relatório editado em: 04/08/2025 17:02