

Nº:

601

Técnico:

Victor Correia

Data:

quinta-feira, 03-07-2025

Detalhes:

Concluída a instalação dos sinalizadores de estado nas bombas dos filtros do WhiteWater. Durante a intervenção, constatou-se que o bastidor informático localizado nesta casa de máquinas não possui UPS, o que causou a interrupção total da rede dependente assim que a energia foi desligada para os trabalhos.

Aplicação de placas fotoluminescentes com indicação da chave correspondente a cada quadro elétrico.

Foram utilizados pela empresa Venko cabos do tipo XZ1 (verde, livre de halogéneo) na ligação dos equipamentos do restaurante. No entanto, este tipo de cabo não é o mais adequado, uma vez que o seu isolamento é demasiado rígido e propenso a quebras, conforme evidenciado na imagem em anexo. Recomenda-se a substituição por cabos apropriados a



o ambiente e aplicação.

Ver fotos anexadas no formato digital